

| Aktivitet | Aktivitet start | Aktivitet slutt | Støyende arbeid (X) | Merknad: |
|---|------------------------|------------------------|---------------------|--|
| Etablering av adkomstvei | 30.10.2017 | 03.11.2017 | | Adkomstvei inn til fotballbanen |
| Inngjerding av riggområdet iht riggplan | 30.10.2017 | 03.11.2017 | | Det vil bli redusert P-plasser på skolens tomt f.o.m denne datoen |
| Etablering av brakkerigg | 06.11.2017 | 10.11.2017 | | Inklusiv 4 kontorer for vaktmester og IKT. |
| Riving av bygg K | 15.11.2017 | 28.11.2017 | | Alt må være ryddet ut av bygg K innen oppstart |
| Gravearbeider | 30.11.2017 | 13.12.2017 | | Påberegnes noe trafikk ut i fra riggområdet og Vetlandsveien for utkjøring av masser |
| Sprengningsarbeid | 14.12.2017 | 02.01.2018 | X | Påberegnes noe trafikk ut i fra riggområdet og Vetlandsveien for utkjøring av masser |